

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюв

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 2 квартал	всего	за 2 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО	29,3	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	10,84	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	-29,3	-100,00%	нд	нд	нд
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд	
2	Новое строительство	29,3	29,3	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	10,84	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	-29,3	-100,00%	нд	нд	нд	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	29,3	29,3	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	10,84	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	-29,3	-100,00%	нд	нд	нд	
1	WinSvrDCCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreLic	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74	-100,00%	нд	нд	нд	
2	SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreLic	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	-4,29	-100,00%	нд	нд	нд	
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно ул. Квартальная, д.9	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд	
4	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный ул. Квартальная, д.3.	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд	
5	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 10	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
6	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 12	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
7	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
8	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14, корп 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
9	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Советская, 11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
10	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Советская, 13	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
12	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
13	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 8	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Первомайская, 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
15	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 17	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 19	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
17	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Горького,34	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,54	-100,00%	нд	нд	нд
18	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Орджоникидзе,2/1	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	нд	нд
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 63А	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00%	нд	нд	нд
20	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 101А	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
21	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Лаза, 1А	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
22	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Стародворцовский, ул. Ленина, 43	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
23	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Пригородная, 3	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	нд	нд
24	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Водопроводная, 343	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	-100,00%	нд	нд	нд
25	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
26	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
27	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Ульяновка, ул. Ленина, 56А	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
28	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Новотерский,ул. Пионерская, д.11	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	нд	нд	нд
29	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 18	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
30	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 20	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
31	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
32	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00%	нд	нд	нд
33	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. Стенной д. 8	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
34	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. Стенной д. 6	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
35	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 481	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
36	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 449	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	нд	нд
37	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Шмидта 72 кор 1	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	нд	нд	нд
38	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Лермонтова 146 кор 3	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	нд	нд
39	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Нагорная 25	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	нд	нд	нд
40	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долина Роз 12	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
41	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	нд	нд
42	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 139	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
43	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 473	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	нд	нд
44	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 156	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	нд	нд
45	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
46	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 10	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	нд	нд
47	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
48	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 2 квартал	всего	за 2 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
49	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Долина Роз 13	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
50	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 465	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	нд	нд
51	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 457	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	нд	нд
52	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Белоугольная 10	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	нд	нд	нд
53	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 448 а	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
54	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Долина Роз 15	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
55	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 459	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
56	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Ермолова 129	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
57	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 333	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	нд	нд
58	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Попова 60	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
59	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Пятигорская 122	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
60	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Кисловодская 24 а кор 2	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
61	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 475	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
62	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 467	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
63	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 471	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100,00%	нд	нд	нд
64	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 415	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
65	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Озерная 2	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
66	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Вокзальная33А	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00%	нд	нд	нд
67	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Садовый 4	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	нд	нд	нд
68	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Долина Роз 4	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00%	нд	нд	нд
69	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Урицкого 8	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
70	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, 60 лет Октября 2	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
71	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, г. Эссентуки, Октябрьская 421	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00%	нд	нд	нд
72	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, г. Эссентуки, Пятигорская 120	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
73	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Кисловодская 24 А кор 6	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	нд	нд	нд
74	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Маркова 9 а	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	нд	нд
75	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 446	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	нд	нд
76	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Вокзальная 27 а	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00%	нд	нд	нд
77	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Октябрьская 435	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	нд	нд
78	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, Буачидзе 41 а	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	нд	нд	нд
79	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г.Эссентуки, ул. Ленина 20	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	нд	нд	нд
80	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г.Эссентуки, ул. Пушкина 11 а	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
81	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г.Эссентуки, ул. Интернациональная 46	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	нд	нд	нд
82	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Комарова 4 а	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
83	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Шоссейная 113	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00%	нд	нд	нд
84	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Титова 14	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00%	нд	нд	нд
85	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 158	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,69	-100,00%	нд	нд	нд
86	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Огородная 2	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100,00%	нд	нд	нд
87	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Кисловодская 199	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
88	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пушкина 122 А	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,39	-100,00%	нд	нд	нд
89	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Кисловодская 36 А кор 2	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00%	нд	нд	нд
90	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Долина Роз 9 А	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	нд	нд
91	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. ул. Свердлова 46	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	нд	нд
92	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Долина Роз 6	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	-100,00%	нд	нд	нд
93	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. ул.Грибоедова, 36	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	-100,00%	нд	нд	нд
94	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 148	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
95	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Капельная 2	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	нд	нд	нд
96	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Буачидзе 4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
97	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пушкина 100	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
98	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
99	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Войтика, 43	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62	-100,00%	нд	нд	нд
100	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул.Дзержинского,2-А	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	нд	нд
101	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Мира, 264А	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	-2,69	-100,00%	нд	нд	нд
102	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482В	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	-100,00%	нд	нд	нд
103	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Чехова, 37А	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100,00%	нд	нд	нд
104	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, пр.Врачебный,42	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	нд	нд
105	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Мира,283	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	нд	нд
106	Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дыдымкин, ул. Строителей, 7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
107	Монтаж ИСУЭ в МКД Петровский участок, п. Горлинка, ул. Южная, 11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
108	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, ул. Октябрьская, 6	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
109	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильненский участок, с. Птичь, ул. К.Маркса 4	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	нд	нд
110	Монтаж ИСУЭ в МКД Левокумский участок, с. Левокумка, ул. Мостовая, 53	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
111	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. Раздольное ул. Гагарина д. 30	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00%	нд	нд	нд
112	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Темизбекский ул. Южная д. 11	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 2 квартал	всего	за 2 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
113	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Темижбекский ул. Южная д. 9	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	нд	нд	нд
114	Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейский участок, с. Привольное, ул. Пролетарская 118	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	нд	нд
115	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул.Маяковского, 25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	нд	нд	нд
116	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул. Ленина, 44	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
117	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Инноземцево, ул. Крупской, 1А корп.Б	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
118	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Инноземцево, ул.Пролетарская, 1г	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	нд	нд	нд
119	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Инноземцево, 50 лет Октября, 9	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	нд	нд	нд
120	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
121	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Лесная, 7	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
122	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 корп.1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
123	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. Краснокумское, ул. Кирова 37А	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	нд	нд
124	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, ул. п.Нежинский, 3	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
125	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Нежинский, ул. п.Нежинский, 51	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
126	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, ул. Новая, 3	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
127	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, ул. Первомайская, 12	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
128	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, ул. Первомайская, 5	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
129	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, ул. Первомайская, 8	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
130	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Пятигорский, ул. Пятигорская, 11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
131	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 2	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
132	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
133	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 22	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
134	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 33	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
135	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, с. Этока, ул. Горького, 11	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
136	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. Боргустанская, ул. Буденного, 10	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
137	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, ст. Боргустанская, ул. Буденного, 5	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
138	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Бородыновка, ул. Железнодорожная, 11А	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
139	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Загорский, ул. Загорский п., д. 4	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
140	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 1	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
141	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 13	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
142	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 14	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
143	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 15	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
144	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 16	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 2 квартал	всего	за 2 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
145	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 19	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
146	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 28	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд
1	Объект 1														0,00	0,00			0,00%	нд	нд	нд
	в том числе ПТП														0,00	0,00			0,00%	нд	нд	нд
2	Объект 2														0,00	0,00			0,00%	нд	нд	нд
	в том числе ПТП														0,00	0,00			0,00%	нд	нд	нд
...															0,00	0,00			0,00%	нд	нд	нд
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	нд	нд

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

_____ (подпись)
" ____ " _____ 20 ____ 21 года
М.П. _____

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																		
		генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты																						
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
	ВСЕГО	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2	Новое строительство	29,3	0,00	0,00	0,00	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	29,3	0,00	0,00	0,00	29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1	WinSvrDCCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreLic	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreLic	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно ул. Квартальная, д.9	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
4	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный ул. Квартальная, д.3.	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
5	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
6	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
7	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
8	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Ленина, 14, корп.1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
9	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Советская, 11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
10	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большевик, ул. Советская, 13	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
12	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 7	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
13	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 8	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Первомайская, 1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
15	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 17	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Квартальная, 19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи				
год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет																					мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
	ВСЕГО																																			
17	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Горького,34	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
18	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Орджоникидзе,2/1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
19	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 63А	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
20	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Перспективная, 101А	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
21	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Лаза, 1А	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
22	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Стародворцовский, ул. Ленина, 43	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
23	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Пригородная, 3	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
24	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Водопроводная, 343	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
25	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
26	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Дунаевка, ул Дунаевка МТМ 1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
27	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Ульяновка, ул. Ленина, 56А	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
28	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Новотерский,ул. Пионерская, д.11	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
29	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
30	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Евдокимовская, 20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
31	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
32	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
33	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. Степной д. 8	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
34	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Донское пер. Степной д. 6	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
35	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 481	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
36	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 449	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
37	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Шмидта 72 кор 1	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
38	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Лермонтова 146 кор 3	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
39	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Нагорная 25	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
40	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долина Роз 12	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
41	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
42	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 139	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
43	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 473	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
44	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 156	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
45	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
46	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
47	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
48	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *				Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
генерирующие объекты																																				подстанции
	ВСЕГО																																			
49	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долина Роз 13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
50	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 465	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
51	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 457	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
52	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Белоугольная 10	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
53	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 448 а	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
54	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долина Роз 15	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
55	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 459	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
56	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 129	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
57	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 333	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
58	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Попова 60	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
59	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 122	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
60	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 а кор 2	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
61	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 475	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
62	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 467	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
63	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 471	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
64	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 415	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
65	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Озерная 2	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
66	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная33А	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
67	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Садовый 4	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
68	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долина Роз 4	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
69	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Урицкого 8	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
70	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 2	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
71	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Октябрьская 421	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
72	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
73	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 6	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
74	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Маркова 9 а	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
75	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 446	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
76	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 27 а	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
77	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 435	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
78	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Буачидзе 41 а	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
79	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Ленина 20	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
80	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
	ВСЕГО																																			
81	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Интернациональная 46	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
82	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Комарова 4 а	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
83	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Шоссейная 113	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
84	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Титова 14	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
85	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 158	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
86	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Огородная 2	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
87	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Кисловодская 199	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
88	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пушкина 122 А	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
89	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Кисловодская 36 А кор 2	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
90	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Долина Роз 9 А	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
91	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. ул. Свердловка 46	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
92	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Долина Роз 6	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
93	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. ул.Грибодова, 36	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
94	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 148	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
95	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Капельная 2	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
96	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Буачидзе 4	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
97	Дооборудование ИСУЭ в МКД Эссентукский участок, г. Эссентуки, ул. Пушкина 100	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
98	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. Буденовск, ул. 850-летия Москвы, 24	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
99	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Войтыка, 43	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
100	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул.Дзержинского,2-А	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
101	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Мира, 264А	2,69	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,69	0,00	0,00	0,00	-2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
102	Дооборудование ИСУЭ в МКД участок Промзона, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482В	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
103	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Чехова, 37А	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
104	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, пр.Врачебный,42	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
105	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Мира,283	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
106	Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дыдымкин, ул. Строителей, 7	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
107	Монтаж ИСУЭ в МКД Петровский участок, п. Горлинка, ул. Южная, 11	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
108	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, ул. Октябрьская, 6	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
109	Монтаж ИСУЭ в МКД Изюблиненский участок, с. Птичье, ул. К.Маркса 4	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
110	Монтаж ИСУЭ в МКД Левоскумский участок, с. Левосумка, ул. Мостовая, 53	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
111	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. Раздольное ул. Гагарина д. 30	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
112	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Темжибекский ул. Южная д. 11	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

№ №	Наименование объекта *	Плановой объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
																						генерирующие объекты				подстанции			линии электропередачи					иные объекты				
	ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
145	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 19	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
146	Монтаж ИСУЭ в МКД Предгорный участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 28	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2 квартал 2021 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 год].										Причины отклонений
		2021 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюнов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [6 месяца 2021 года/ 2020 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 2 квартала 2021 года /за 2021 год, млн. руб.	на конец 2020 года/ за 2020 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	10 143,07	19 479,54
Чистая прибыль	98,48	164,51
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	6,99
дивиденды	0,00	6,99
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	180,90	354,61
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 593,02	1 895,68
покупатели и заказчики	1 425,43	1 753,55
авансы выданные	18,68	5,08
Собственный капитал	512,17	793,50
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	814,89	800,00
кредиты	300,00	300,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	14,89	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	207,05	300,52
кредиты и займы*	207,05	300,52
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 400,43	1 801,07
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	44,70	129,34
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	29,26	12,55
Профинансировано на отчетную дату	0,00	12,61
Обеспеченность источниками финансирования	0,00%	100,45%
Дефицит финансирования	0,00	-0,06
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)

" _____ 20 21 года
М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

