

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергобыт" за 2021 год

Утверждено  
Генеральный директор ПАО  
"Ставропольэнергобыт"  
А. Г. Дюнов

(подпись)  
" " 2022 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений		
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	
	ВСЕГО	0,0	29,2	29,63	0,0	0,0	8,21	0,0	11,4	0,74	9,60	28,9	29,6	29,6	0,00	0,00	0,0	0,4	1,49%	ид	ид	ид	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид	
1.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид	
1.2	Создание систем прогноза аварийной и режимной автоматики	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения в компенсации реактивной мощности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	ид	ид	ид	
2	Новое строительство	0,0	29,2	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	28,89	29,63	29,63	29,63	29,63	0,0	0,4	1,49%	ид	ид	ид	
2.1	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности	0,0	29,2	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	28,89	29,63	29,63	29,63	29,63	0,0	0,4	1,49%	ид	ид	ид	
1	Win Server DC Core 2022 Sngl OLV 2 Lic NL AP Core License	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,01	0,82%	ид	0,01	ид	
2	Oracle Database Standard Edition 2 - Oracle 1-Click Ordering	0,00	4,29	4,26	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	0,00	-0,04	-0,84%	ид	-0,04	ид	
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильского участка СаМО, в том числе:																						
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильский участок, с. Птичь, ул. К.Маркса 4	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	1,00%	ид	0,00	ид	
4	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно ул. Квартальная, д.9	0,00	0,19	0,17	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	-0,02	-12,74%	ид	-0,02	ид	
5	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный ул. Квартальная, д.3	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	-1,95%	ид	0,00	ид	
6	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Ленина, 10	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	ид	0,02	ид	
7	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Ленина, 12	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	69,00%	ид	0,03	ид	
8	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Ленина, 14	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	ид	0,02	ид	
9	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Ленина, 14, впр. 1	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	ид	0,02	ид	
10	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Горлица, ул. Южная, 11	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03	69,00%	ид	0,03	ид	
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Советская, 11	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	-10,20%	ид	0,00	ид	
12	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Большая, ул. Советская, 12	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	ид	0,02	ид	
13	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 1	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	ид	0,02	ид	
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 7	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	ид	0,02	ид	
15	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Квартальная, 8	0,00	0,05	0,07	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,02	49,95%	ид	0,02	ид	
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Первомайская, 1	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,06%	ид	0,02	ид	



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
													уточнения	по результатам								
39	Монтаж ИСУЭ в МКД Крестовоардский участок, с. Пришибльов, ул. Пролетарская 118	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60%	нд	0,00	нд	
40	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, СМО, в том числе: Промзона, г. Старороль, ул. Войтица, 43	0,00	0,48	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	-0,05	-9,66%	нд	-0,05	нд	
41	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, ул. Дзержинского-2-А	0,00	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,04	-25,15%	нд	-0,04	нд	
42	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, ул. Богдановский 16А	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	1,48%	нд	0,00	нд	
43	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, ул. Мира, 264А	0,00	1,53	1,56	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,04	2,50%	нд	0,04	нд	
44	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, Завокальская 33А корпус В	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	1,21%	нд	0,00	нд	
45	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, ЛЕНИНА 410	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,65%	нд	0,00	нд	
46	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Старороль, ул. Ленина, 489В	0,00	0,25	0,27	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,01	4,99%	нд	0,01	нд	
47	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, СМО, в том числе: Ленинский участок, г. Старороль, ул. Мехова, 37А	0,00	0,51	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,03	5,14%	нд	0,03	нд	
48	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Старороль, пр. Временной 42	0,00	0,21	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	-0,01	-6,17%	нд	-0,01	нд	
49	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Старороль, ул. Мира, 263	0,00	0,20	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	-0,01	-3,62%	нд	-0,01	нд	
50	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, СМО, в том числе: Октябрьский участок, г. Старороль, ул. Горького, 34	0,00	0,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,01	4,15%	нд	0,01	нд	
51	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Старороль, ул. Октябрьская, 2а	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,76%	нд	0,00	нд	
52	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Старороль, ул. Орджоникидзе, 1а	0,00	0,20	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	-0,05	-24,57%	нд	-0,05	нд	
53	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старороль, ул. Пирогова, 63А	0,00	0,17	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,09	57,21%	нд	0,09	нд	
54	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старороль, ДОВАТОРИЧЕВ 37 корпус 7	0,00	0,15	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,22	148,20%	нд	0,22	нд	
55	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Старороль, ул. Перспективная, 101А	0,00	0,17	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	1,75%	нд	0,00	нд	
56	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукского участка, ЦМО, в том числе: Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 481	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
57	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 440	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
58	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 442	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
59	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 195	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
60	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 160	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
61	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 456	0,00	0,24	0,15	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	-0,08	-34,93%	нд	-0,08	нд	
62	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 436	0,00	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,02	-13,10%	нд	-0,02	нд	
63	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Новополигорская 8	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам заключенных закупочных процедур	
													план **	факт ***	план	факт		план	факт			
64	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Шимита 72 кор 1	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
65	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Финанска Эпистема 40	0,00	0,17	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,01	8,47%	н/д	0,01	н/д	
66	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Лермонтова 146 кор 3	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
67	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Лермонтова 129	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
68	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Напомята 25	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
69	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долна Рои 12	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
70	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долна Рои 11	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
71	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 5	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
72	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 139	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
73	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 473	0,00	0,21	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	-0,08	-39,34%	н/д	-0,08	н/д	
74	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 423	0,00	0,26	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,10	-38,66%	н/д	-0,10	н/д	
75	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 432	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
76	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 126	0,00	0,15	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	-0,09	-60,97%	н/д	-0,09	н/д	
77	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 142	0,00	0,42	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	-0,16	-38,77%	н/д	-0,16	н/д	
78	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А кор 7	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
79	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 10	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
80	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А кор 6	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
81	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 36 А кор 1	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
82	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долна Рои 13	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
83	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 465	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
84	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 457	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
85	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Безугольная 10	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
86	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Безугольная 12	0,00	0,18	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
87	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 448 в	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
88	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долна Рои 15	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
89	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 459	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
90	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ермолова 129	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
91	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 333	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
92	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Попова 60	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
													уточнения	по результатам								
93	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 122	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
94	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловоловская 24 а кор.2	0,00	0,12	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
95	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 475	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
96	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 467	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
97	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 471	0,00	0,65	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	-0,21	-33,14%	н/д	-0,21	н/д	
98	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 415	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
99	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ка. Северная 2	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
100	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 33А	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
101	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 4	0,00	0,16	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,01	8,63%	н/д	0,01	н/д	
102	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 57Б	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
103	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Садовый 4	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
104	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Садовый 8а	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	8,46%	н/д	0,01	н/д	
105	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Минеральная 1а	0,00	0,12	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	-0,08	-69,00%	н/д	-0,08	н/д	
106	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Дольна Роз 4	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
107	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Урицкого 8	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	4,14%	н/д	0,01	н/д	
108	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, б/д д.р. Октябрь 2	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
109	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ломоносова 2	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	9,10%	н/д	0,01	н/д	
110	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 421	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
111	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Пятигорская 120	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
112	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловоловская 24 А кор.6	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
113	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Минеральная 9 а	0,00	0,18	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,13	73,78%	н/д	0,13	н/д	
114	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 446	0,00	0,15	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,15	105,49%	н/д	0,15	н/д	
115	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 27 а	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
116	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 425	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
117	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Боденштедт 41 а	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
118	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Ленина 20	0,00	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	-0,01	-9,83%	н/д	-0,01	н/д	
119	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	8,53%	н/д	0,01	н/д	
120	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	н/д	0,00	н/д	
121	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 5	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	-100,00%	н/д	-0,19	н/д	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		уточнения стоимости по результатам заключенных контрактов
													млн. рублей	%								
122	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Комарова 4а	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	6,33%	нд	0,01	нд
123	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 113	0,00	0,13	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
124	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 20	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,01	4,54%	нд	0,01	нд	
125	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 14	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,01	7,82%	нд	0,01	нд	
126	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 14	0,00	0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	-0,03	-16,77%	нд	-0,03	нд	
127	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 8а	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
128	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 158	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
129	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Огородная 2	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
130	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловская 199	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
131	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 122 А	0,00	0,16	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	-0,09	-58,51%	нд	-0,09	нд	
132	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловская 36 А корп.2	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
133	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роз 9 А	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
134	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Серафимов 46	0,00	0,14	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	-0,01	-8,36%	нд	-0,01	нд	
135	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роз 6	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
136	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Грибоедова, 36	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
137	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пятигорская 148	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
138	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Капельная 2	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
139	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Борокда 4	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
140	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бесенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 100	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00%	нд	0,00	нд	
141	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул. Матковского, 25	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,45%	нд	0,00	нд	
142	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводск, ул. Ленина, 44	0,00	0,12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	-0,07	-54,72%	нд	-0,07	нд	
143	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, ул. Кривковой, 1А корп.Б	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд	
144	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, ул. Пятигорская, 1г	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	3,42%	нд	0,00	нд	
145	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, 50 лет Октября, 9	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,44%	нд	0,00	нд	
146	Монтаж ИСУЭ в МКД Горьковского участка, ЦМО, в том числе: г. Георгиевск, ул. Макаренко 5	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	2,40%	нд	0,00	нд	
147	Монтаж ИСУЭ в МКД Горьковский участок, г. Георгиевск, ул. Лесная, 7	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд	
148	Монтаж ИСУЭ в МКД Горьковский участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 корп.1	0,00	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	40,50%	нд	0,02	нд	
149	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка, ЦМО, в том числе: Георгиевский участок, с. Кисловоукмекое, ул. Кирова 37А	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	3,20%	нд	0,00	нд	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	2021	всего	2021		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД		
													+	-	+	-						
150	Доборудование ИСУЭ в МКД Горюновский участок, Новосельский, Школьная 19	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	-100,00%	нд	-0,12	нд	
151	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Невацкий, ул. п.Невацкий, 3	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
152	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Невацкий, ул. п.Невацкий, 51	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
153	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Папигорский, ул. Новая, 3	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	73,07%	нд	0,02	нд	
154	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Папигорский, ул. Первомайская, 12	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
155	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Папигорский, ул. Первомайская, 5	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,11	288,73%	нд	0,11	нд	
156	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Папигорский, ул. Первомайская, 8	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
157	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Папигорский, ул. Папигорская, 11	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
158	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 2	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
159	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 4	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
160	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 22	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
161	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 33	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	74,24%	нд	0,02	нд	
162	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, с. Энока, ул. Горького, 11	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
163	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, ст. Борзутская, ул. Буденного, 10	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	73,12%	нд	0,02	нд	
164	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, ст. Борзутская, ул. Буденного, 4	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
165	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 1	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
166	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 13	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
167	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 14	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
168	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 15	0,00	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,02	72,53%	нд	0,02	нд	
169	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 16	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
170	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 19	0,00	0,03	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	72,14%	нд	0,02	нд	
171	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 28	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,02	71,78%	нд	0,02	нд	
172	Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участка, ЦМО, в том числе: участок, х. Дядьминин, ул. Строгателей, 7	0,00	0,11	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,03	26,56%	нд	0,03	нд	
173	Доборудование ИСУЭ в МКД Буденновского участка, СМО, в том числе: участок, г. Буденновск, ул. 850-летия Москвы, 24	0,00	0,12	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,03	26,31%	нд	0,03	нд	
174	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, ЦМО, в том числе: участок, х. Восточный, ул. Октябрьская, 6	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,11	288,73%	нд	0,11	нд	
2.2	Прочие новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд	
	Сравочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд	















## Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2021 год, млн. рублей

Утверждаю  
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  
А. Г. Дзюнов

(подпись)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 года  
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 год].										Причины отклонений
		2021 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	29,20	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,40	0,74	9,60	28,90	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,20	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,40	0,74	9,60	28,90	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,20	29,63	0,00	0,00	8,21	0,00	11,40	0,74	9,60	28,90	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	<b>0,74</b>	<b>9,60</b>	<b>28,90</b>	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДППМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДППМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

## Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 2021 год

Утверждаю  
 Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.  
 Г. Дзюв

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 года  
 М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей										
		план *					факт					план *					факт					
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Не предусмотрено																					

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период | 12 месяцев 2021 года/ 2020 год|

Утверждаю  
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"  
А. Г. Дзиов

(подпись)  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 года  
М.П.

Наименование показателя	на конец 4 квартала 2021 года /за 2021 год, млн. руб.	на конец 2020 года/ за 2020 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	21 112,57	19 479,54
Чистая прибыль	221,87	164,51
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	6,99
дивиденды	15,28	6,99
другое (расшифровать)	0,00	0,00
ЕБИТДА	393,51	354,61
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 697,85	1 895,68
покупатели и заказчики	1 585,75	1 753,55
авансы выданные	5,43	5,08
Собственный капитал	1 058,40	793,50
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	731,67	800,00
кредиты	200,00	300,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	31,67	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	226,03	300,52
кредиты и займы*	226,03	300,52
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 530,64	1 801,07
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	94,48	129,34
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	29,26	12,55
Профинансировано на отчетную дату	29,63	12,61
Обеспеченность источниками финансирования	101,27%	100,45%
Дефицит финансирования	-0,37	-0,06
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

















