

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дюнов

(подпись)
" " 2021 года
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	0,0	29,2	0,74	0,0	0,0	8,21	0,0	11,4	0,74	9,60	0,0	0,0	0,00	0,00	-0,7	-28,5	-97,48%	н.д.	н.д.	н.д.	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	н.д.	н.д.	
1.2	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	н.д.	н.д.	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	н.д.	н.д.	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н.д.	н.д.	н.д.	
2	Новое строительство	0,0	29,2	0,74	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,7	-28,5	-97,48%	н.д.	н.д.	н.д.	
2.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	0,0	29,2	0,74	0,00	0,00	8,21	0,00	11,38	0,74	9,60	0,00	0,00	0,74	0,74	-0,7	-28,5	-97,48%	н.д.	н.д.	н.д.	
1	WasMDCore 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreId:*	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,74	-0,74	0,00	0,00%	н.д.	0,74	н.д.	
2	SQL Server Enterprise Core 2019 Single OLV 2License NL Each Additional Product CoreId:*	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	-4,29	-100,00%	н.д.	4,29	н.д.	
	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильского участка СаМО, в том числе:																					
3	Монтаж ИСУЭ в МКД Изобильский участок, с. Птичь, ул. К Маркса 4	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н.д.	0,15	н.д.	
	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовского участка СаМО, в том числе:																					
4	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно ул. Капитальная, д.9	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н.д.	0,19	н.д.	
5	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный ул. Капитальная, д.3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н.д.	0,13	н.д.	
6	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Ленина, 10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н.д.	0,03	н.д.	
7	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Ленина, 12	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н.д.	0,04	н.д.	
8	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Ленина, 14	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н.д.	0,03	н.д.	
9	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Ленина, 14, впр. 1	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н.д.	0,02	н.д.	
10	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Горбушка, ул. Южная, 11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н.д.	0,04	н.д.	
11	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Советская, 11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н.д.	0,04	н.д.	
12	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Болышев, ул. Советская, 11	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н.д.	0,02	н.д.	
13	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 1	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н.д.	0,02	н.д.	
14	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 7	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н.д.	0,02	н.д.	
15	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Капитальная, 8	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100,00%	н.д.	0,05	н.д.	
16	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Красочный, ул. Первомайская, 1	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н.д.	0,03	н.д.	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-рования по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
17	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Копытальная, 17	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д		
18	Монтаж ИСУЭ в МКД Ипатовский участок, п. Советское Руно, ул. Копытальная, 19	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысского участка СМО, в том числе:																					
19	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Лазо, 1А	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
20	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Стародворовский, ул. Ленина, 43	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
21	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Пригородная, 3	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
22	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, Невинномысск, ул. Водопроводная, 343	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00%	н/д	0,24	н/д		
23	Монтаж ИСУЭ в МКД Невинномысский участок, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д.335	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодского участка ЦМО, в том числе:																					
24	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Ленинск, ул. Докского МТМ 1	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
25	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, с. Угличинское, ул. Ленина, 56А	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
26	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Новотерский, ул. Пионерская, д.11	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
27	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Минеральная Вода, ул.	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
28	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, г. Минеральные Воды, ул. Минеральная Вода, ул.	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
29	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Бородинское, ул. Железнодорожная,	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
30	Монтаж ИСУЭ в МКД Минераловодский участок, п. Загорский, Загорский, д. 4	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Левозуемского участка СаМО, в том числе:																					
31	Монтаж ИСУЭ в МКД Левозуемский участок, с. Левозуем, ул. Мостовая, 53	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновского участка СаМО, в том числе:																					
32	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 3	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
33	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, п. Кирова ул. Школьная д. 12	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
34	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Докское пер. Стелой д. 8	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
35	Монтаж ИСУЭ в МКД Труновский участок, с. Докское пер. Стелой д. 6	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, СаМО, в том числе:																					
36	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, с. Редзюльское ул. Гагарина д. 30	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	н/д	0,17	н/д		
37	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Темлякский ул. Южная д. 11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
38	Монтаж ИСУЭ в МКД Новоалександровский участок, п. Темлякский ул. Южная д. 9	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
	Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейского участка, СаМО, в том числе:																					
39	Монтаж ИСУЭ в МКД Красногвардейский участок, с. Правильное, ул. Пролетарская 118	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ИСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, СМО, в том числе:																					
40	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ул. Войтыка, 43	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	-0,48	-100,00%	нд	0,48	нд		
41	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ул.Дзержинского 2-А	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	нд	0,16	нд		
42	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ул.Богачевский 16А	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	0,17	нд		
43	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ул. Мира, 26А	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	-1,53	-100,00%	нд	1,53	нд		
44	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, Завокзальная 33А корпус В	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	нд	0,16	нд		
45	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ЛЕНИНА 410	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	0,15	нд		
46	Дооборудование ИСУЭ в МКД участка Промзона, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482В	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	-100,00%	нд	0,25	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, СМО, в том числе:																					
47	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Челюс, 37А	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	-0,51	-100,00%	нд	0,51	нд		
48	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, цп.Выходный 42	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	нд	0,21	нд		
49	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ленинский участок, г. Ставрополь, ул.Мира 283	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	0,20	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьского участка, СМО, в том числе:																					
50	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Горького 34	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00%	нд	0,33	нд		
51	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.БУ/ЛЕНИНА 5	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	0,15	нд		
52	Дооборудование ИСУЭ в МКД Октябрьский участок, г. Ставрополь, ул.Орджоникидзе 2-1	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	нд	0,20	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленного участка, СМО, в том числе:																					
53	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Паровоза, 63А	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	0,17	нд		
54	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ДОВАТОРИЧЕВ 37 корпус 7	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	0,15	нд		
55	Дооборудование ИСУЭ в МКД Промышленный участок, г. Ставрополь, ул. Параскевасия, 101А	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	0,17	нд		
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукского участка, ЦМО, в том числе:																					
56	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 481	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	нд	0,13	нд		
57	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 449	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	0,18	нд		
58	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 442	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	0,17	нд		
59	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 195	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	нд	0,15	нд		
60	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 160	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	нд	0,19	нд		
61	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 456	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00%	нд	0,24	нд		
62	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 436	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	нд	0,18	нд		
63	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Новопятигорская 8	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00%	нд	0,40	нд		
64	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Шанта 72 корпус 1	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	нд	0,11	нд		
65	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Финансика Энгельса 40	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	нд	0,17	нд		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений		
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.							IV кв.		млн. рублей	%		в том числе за счет	
																					уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 3 квартал		всего	за 3 квартал					
66	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Дорожная 146, корп.3	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	н/д	0,21	н/д		
67	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Дорожная 129	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
68	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Наторная 25	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	н/д	0,11	н/д		
69	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долгая Роща 12	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д		
70	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долгая Роща 11	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	н/д	0,18	н/д		
71	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А корп.5	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	н/д	0,18	н/д		
72	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Бражная 139	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
73	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 473	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	н/д	0,21	н/д		
74	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 423	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00%	н/д	0,26	н/д		
75	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 432	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д		
76	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 156	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
77	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 142	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00%	н/д	0,42	н/д		
78	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 А корп.7	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
79	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 10	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
80	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 30 А корп.6	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
81	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 36 А корп.	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
82	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долгая Роща 13	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
83	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 465	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
84	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 457	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00%	н/д	0,21	н/д		
85	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Волгоградская 10	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	н/д	0,11	н/д		
86	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Волгоградская 12	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	н/д	0,18	н/д		
87	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 448 а	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
88	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Долгая Роща 15	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
89	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 459	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
90	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Емелова 129	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
91	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 333	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
92	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пашова 60	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
93	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Пятигорская 122	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
94	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Кисловодская 24 а корп.2	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
95	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 475	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	н/д	0,17	н/д		
96	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 467	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансиро-вать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур								
97	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 471	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-0,65	-100,00%	н/д	0,65	н/д		
98	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 415	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
99	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Озерная 2	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	н/д	0,17	н/д		
100	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Восстания33А	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00%	н/д	0,22	н/д		
101	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 4	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
102	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 57Б	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00%	н/д	0,24	н/д		
103	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Садомый 4	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	н/д	0,14	н/д		
104	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Садомый 8а	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
105	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Менделеева пер. 5	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
106	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Ленина Род. 4	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00%	н/д	0,24	н/д		
107	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Ушицкого 8	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
108	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, 60 лет Октября 2	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
109	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Домоусова 2	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
110	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Октябрьская 421	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25	-100,00%	н/д	0,25	н/д		
111	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, г. Ессентуки, Петипорская 120	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	н/д	0,17	н/д		
112	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Васильевская 24 А кв.6	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
113	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Миркова 9 а	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	-0,18	-100,00%	н/д	0,18	н/д		
114	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 446	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д		
115	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 27 а	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22	-100,00%	н/д	0,22	н/д		
116	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Октябрьская 435	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	н/д	0,17	н/д		
117	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, Вокзальная 41 а	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	н/д	0,14	н/д		
118	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Ленина 20	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	н/д	0,14	н/д		
119	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Пушкина 11 а	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
120	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 46	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		
121	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г.Ессентуки, ул. Интернациональная 5	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д		
122	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Комарова 4 а	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
123	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 113	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
124	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 20	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д		
125	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Шоссейная 14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д		
126	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 14	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д		
127	Дооборудование ИСУЭ в МКД Ессентукский участок, г. Ессентуки, ул. Титова 8а	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д		

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
128	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пагитовская 158	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	н/д	0,20	н/д	
129	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Островная 2	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	-100,00%	н/д	0,19	н/д	
130	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловская 199	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д	
131	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 122 А	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00%	н/д	0,16	н/д	
132	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Кисловская 36 А корп.2	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д	
133	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роя 9 А	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00%	н/д	0,15	н/д	
134	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Северная 46	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14	-100,00%	н/д	0,14	н/д	
135	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Долина Роя 6	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	н/д	0,23	н/д	
136	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Гребенцова 36	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	н/д	0,20	н/д	
137	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пагитовская 148	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
138	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Капелана 2	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
139	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Буринский 4	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
140	Дооборудование ИСУЭ в МКД Бессенгуский участок, г. Ессентуки, ул. Пушкина 100	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, ЦМО, в том числе:																					
141	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул.Маяковского, 25	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
142	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, г. Железноводск, ул. Долина 44	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
143	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, ул. Кружковой, 1А корп.Б	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д	
144	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, ул.Проводарская, 1г	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	н/д	0,11	н/д	
145	Дооборудование ИСУЭ в МКД Железноводский участок, п. Иноземцево, 50 лет Октября, 9	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
	Монтаж ИСУЭ в МКД Городского участка, ЦМО, в том числе:																					
146	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Макаренко 2	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
147	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Дюкан, 7	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д	
148	Монтаж ИСУЭ в МКД Городской участок, г. Георгиевск, ул. Парковая, 1 корп.1	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д	
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевского участка, ЦМО, в том числе:																					
149	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, с. Кисловогумское, ул. Кирова 37А	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,13	-100,00%	н/д	0,13	н/д	
150	Дооборудование ИСУЭ в МКД Георгиевский участок, Новоульяновский, Школьная 19	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д	
	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторного участка, ЦМО, в том числе:																					
151	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Нежинский, ул. п.Нежинский, 3	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д	
152	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Нежинский, ул. п.Нежинский, 51	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д	
153	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Пагитовский, ул. Новая, 3	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д	
154	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторный участок, п. Пагитовский, ул. Первомайская, 12	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д	

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС								Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			Всего 2021г.		I кв.		II кв.		III кв.							IV кв.		млн. рублей	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
155	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Пагнгорский, ул. Первомайская, 5	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д
156	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Пагнгорский, ул. Первомайская, 8	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
157	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Пагнгорский, ул. Пагнгорская, 11	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
158	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 2	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
159	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 4	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
160	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 22	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
161	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 33	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
162	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, с. Эжова, ул. Горького, 11	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
163	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, ст. Боргутанская, ул. Введенского, 10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
164	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, ст. Боргутанская, ул. Введенского, 5	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
165	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Московская, 1	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
166	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 13	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
167	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
168	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 15	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
169	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 16	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
170	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 19	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00%	н/д	0,03	н/д
171	Монтаж ИСУЭ в МКД Прелаторский участок, п. Ясная Поляна, ул. Школьная, 28	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00%	н/д	0,02	н/д
	Монтаж ИСУЭ в МКД Курского участка, ЦМО, в том числе:																		
172	Монтаж ИСУЭ в МКД Курской участок, х. Дядькины, ул. Строителей, 2	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00%	н/д	0,11	н/д
	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовского участка, СвМО, в том числе:																		
173	Дооборудование ИСУЭ в МКД Буденовский участок, г. Буденовск, ул. 850-летия Москвы, 24	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	-100,00%	н/д	0,12	н/д
	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, ЦМО, в том числе:																		
174	Монтаж ИСУЭ в МКД Зеленокумский участок, х. Восточный, ул. Октябрьская, 6	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	-100,00%	н/д	0,04	н/д
2.2	Прочие новые строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	н/д	0	н/д	

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергобыт"
А. Г. Дюнов

(подпись)

_____ 2021 года

М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн руб. *					Фактически профинансировано, млн руб.					Оценочный фактический стоимостной работы на капитал стоимости, млн руб.					Фактически освоено (закрыты долги по капитальным работам), млн руб.					Технологические мероприятия в отношении объектов															
		Итого					Итого					Итого					Итого					технологические объекты								иные технологические мероприятия							иные объекты
		капит	опер	СМР	оборудование и материалы	прочие	капит	опер	СМР	оборудование и материалы	прочие	капит	опер	СМР	оборудование и материалы	прочие	капит	опер	СМР	оборудование и материалы	прочие	на подстанции и электростанциях	прямые линейные цепи электропередачи	сети напряж. МВ	системы передачи энергии	системы связи	системы автоматизации управления энергосистемами	системы телемеханики	системы диспетчерского управления	системы мониторинга оборудования	системы защиты	системы релейной защиты	системы противоаварийного управления	системы резервного питания	иные объекты		
107	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Пономарево, ул. Партизанская, 11	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Молодежная, 2	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Молодежная, 4	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 22	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 33	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Звонк, ул. Горького, 11	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, ст. Березняковский, ул. Боровая	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, ст. Березняковский, ул. Бульварная, 5	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Молодежная, 1	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 13	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 13	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 14	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 15	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Советская, 16	0,03		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	Муниципальное ИСУЭ+МД Прогнозный район, с. Жилая Палица, ул. Школьная, 28	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, ДМЭ, в том числе: Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, с. Дудинское, ул. Строительный, 7	0,11		0,00	0,00	0,00	0,11		0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, ДМЭ, в том числе: Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, с. Восточный, ул. Октябрьский, 34	0,12		0,00	0,00	0,00	0,12		0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, ДМЭ, в том числе: Муниципальное ИСУЭ+МД Вспомогательный район, с. Восточный, ул. Октябрьский, 34	0,04		0,00	0,00	0,00	0,04		0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Итого по разделу "Энергетика"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							

С разделением объектов на ПС, ШТ и КТ с указанием уровня напряжения.

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2021 года, млн. рублей

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2021 год].										Причины отклонений
		2021 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	для ОГК/ТГК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюв

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [9 месяца 2021 года/ 2020 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" ____ " _____ 20 21 года
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 3 квартала 2021 года /за 2021 год, млн. руб.	на конец 2020 года/ за 2020 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	15 285,53	19 479,54
Чистая прибыль	138,90	164,51
Направления распределения чистой прибыли:	0,00	6,99
дивиденды	15,28	6,99
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	253,87	354,61
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 608,33	1 895,68
покупатели и заказчики	1 451,78	1 753,55
авансы выданные	19,85	5,08
Собственный капитал	915,65	793,50
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	817,22	800,00
кредиты	300,00	300,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	500,00	500,00
прочее	17,22	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	284,84	300,52
кредиты и займы*	284,84	300,52
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 389,48	1 801,07
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	68,73	129,34
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	29,26	12,55
Профинансировано на отчетную дату	0,74	12,61
Обеспеченность источниками финансирования	2,54%	100,45%
Дефицит финансирования	0,00	-0,06
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2021 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО
"Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

(подпись)
" ____ " _____ 2021 года
М.П.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

