

Отчет об исполнении инвестиционной программы, ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2020 года



№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	12,55	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	12,24	-12,24	-97,56%	0	-12,24	ид
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	ид
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	ид	
1.2	Создание систем противаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	ид	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	ид	
1.4	Установка устройства регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	ид	
2	Новое строительство	12,55	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	12,24	-12,24	-97,56%	ид	-12,24	ид
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,55	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	12,24	-12,24	-97,56%	ид	-12,24	ид
1	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Бойко 106/1	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	ид	-0,17	ид
2	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубея 16	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	ид	-0,20	ид
3	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Моисеевко 14	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20	-100,00%	ид	-0,20	ид
4	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекача 1	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	ид	-0,23	ид
5	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекача 2	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	ид	-0,23	ид
6	АИИС КУЭ в МКД, георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68	0,17	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,01	-0,01	-4,91%	ид	-0,01	ид
7	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68/а	0,17	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,03	-0,03	-15,97%	ид	-0,03	ид
8	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Незлобная, ул. Железнодорожная, д.10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	ид	-0,17	ид
9	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнеозольский, ул. Победы, д.7	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17	-100,00%	ид	-0,17	ид
10	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнеозольский, ул. Подгорная, д.21	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00%	ид	-0,23	ид
11	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Батакская 10	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	-2,16	-100,00%	ид	-2,16	ид
12	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубея 28	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	-1,27	-100,00%	ид	-1,27	ид
13	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Строителей 13	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	-1,47	-100,00%	ид	-1,47	ид
14	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Тургенева 14	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,69	-100,00%	ид	-0,69	ид
15	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Октябрьская д.57	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	-0,58	-100,00%	ид	-0,58	ид
16	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Ленина, д.5г	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00%	ид	-0,29	ид
17	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Косыгина д.26	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,76	-100,00%	ид	-0,76	ид
18	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Ермолова д.131	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67	-100,00%	ид	-0,67	ид
19	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Ф. Энгельса д.40	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-1,07	-100,00%	ид	-1,07	ид
20	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.5	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,32	-100,00%	ид	-0,32	ид
21	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.7	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00%	ид	-0,29	ид

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования, млн.руб. без НДС										Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			Всего 2020г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.							млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
22	АИИС КУЭ в МКД, Ессентуковский участок, г. Ессентуки ул. Пушкина д.122	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00%	нд	-0,29	нд
23	АИИС КУЭ в МКД, Ессентуковский участок, г. Ессентуки ул. Пятигорская д.156	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	-0,73	-100,00%	нд	-0,73	нд
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	нд	0	нд

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюв

№ №	Наименование объекта *	Планный объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто вкладами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики объектов															
		генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты																				
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты		
	ВСЕГО	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	-12,24	0,00	0,00	0,00	-12,24	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.2	Создание систем противаварийной и режимной автоматики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.3	Создание систем телемеханики и связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
2	Новое строительство	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	-12,24	0,00	0,00	0,00	-12,24	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	12,55	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	-12,24	0,00	0,00	0,00	-12,24	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
1	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Бойко 106/1	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
2	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубея 16	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
3	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Моисеенко 14	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
4	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекачка 1	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
5	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, ст. Незлобная, МКД Нефтекачка 2	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
6	АИИС КУЭ в МКД, георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
7	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Лысогорская, ул. Ленина, д.68/а	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,03	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
8	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, ст. Незлобная, ул. Железнодорожная, д.10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
9	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнеозольский, ул. Победы, д.7	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
10	АИИС КУЭ в МКД, Георгиевский участок, п. Нижнеозольский, ул. Подгорная, д.21	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
11	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Батакская 10	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
12	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Кочубея 28	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
13	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Строителей 13	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	-1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
14	АИИС КУЭ в МКД, Городской участок, г. Георгиевск, ул. Тургенева 14	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
15	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Октябрьская д.57	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
16	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Ленина, д.5г	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	

№ №	Наименование объекта *	Плановый объем финансирования, млн. руб. *					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
																						генерирующие объекты					подстанции					линии электропередачи					иные объекты
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	мощ-ность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	копиче-ство и марка силовых транс-формато-ров, шт.	мощ-ность, МВА	год ввода в эксплуата-цию	норма-тивный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протя-жен-ность, км			
	ВСЕГО																																				
17	АИИС КУЭ в МКД, Железноводский участок, г. Железноводск ул. Косыгина д.26	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
18	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Ермолова д.131	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	-0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
19	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Ф. Энгельса д.40	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
20	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.5	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	-0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
21	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Менделеева д.7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
22	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Пушкина д.122	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
23	АИИС КУЭ в МКД, Ессентукский участок, г. Ессентуки ул. Пятигорская д.156	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
2.2	Прочее новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	Справочно:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд		

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет о техническом состоянии объекта ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2020 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзюнов

20 20 года
М.П.

[illegible]

[illegible]

Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы ПАО "Ставропольэнергосбыт" за 3 квартал 2020 года

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт" А.
Г. Дзюб
(подпись)
20 20 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Не предусмотрено																				

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программы ПАО "Ставропольэнергосбыт"
за 3 квартал 2020 года, млн. рублей**

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"

А. Г. Дзюв
(подпись)
20 20 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2020 год].										Причины отклонений
		2020 год		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	нд
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	нд
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	нд
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.1.4.	Прочая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.3.	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.1.	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.2.	Облигационные займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.3.	Займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.4.	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.6.	Использование лизинга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ВСЕГО источников финансирования	12,55	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	0,31	0,00	0,00	нд
	для ОГК/ТТК, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд
	вне ДПМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Форма представления показателей финансовой отчетности ПАО "Ставропольэнергосбыт" (представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [9 месяца 2020 года/ 2019 год]

Утверждаю
Генеральный директор ПАО "Ставропольэнергосбыт"
А. Г. Дзиов

(подпись)
" " 20 20 года
М.П.

Наименование показателя		
ПАО "Ставропольэнергосбыт"	на конец 3 квартала 2020 года /за 2020 год, млн. руб.	на конец 2019 года/ за 2019 год, млн. руб.
1	2	3
Выручка	13 858,94	18 981,89
Чистая прибыль	78,13	75,35
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	0,00	6,05
другое (расшифровать)	0,00	0,00
EBITDA	198,81	289,94
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1 787,10	2 117,67
покупатели и заказчики	1 537,82	1 642,04
авансы выданные	17,93	10,09
Собственный капитал	706,65	646,04
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	898,00	730,00
кредиты	300,00	230,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	598,00	500,00
прочее	0,00	0,00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	379,25	742,85
кредиты и займы*	379,25	742,85
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1 494,59	1 631,34
по строительству	0,00	0,00
по ремонтам	0,00	0,00
по поставкам топлива	0,00	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	101,01	160,05
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	12,55	0,00
Профинансировано на отчетную дату	0,31	0,00
Обеспеченность источниками финансирования	100,00%	0,00
Дефицит финансирования	0,00	0,00
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:	0,00	0,00
на 2010 г.	0,00	0,00
на период 2010 - 2012 гг.	0,00	0,00
Пояснения по расчету кредитного потенциала	0,00	0,00

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.