



**Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
(ПАО «Ставропольэнергосбыт»)**

ПРИКАЗ

15 апреля 2025 г.

№ 150

г. Ессентуки

***Об утверждении Плана подготовки
котельной СГТЭЭ к отопительному периоду 2025/2026 гг.***

В целях реализации требований «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11. 2024 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План подготовки котельной СГТЭЭ к отопительному периоду 2025/2026 г. согласно приложению к настоящему приказу.
2. Назначить заместителя директора Ставропольского межрайонного отделения по техническим вопросам ответственным лицом за обеспечение соблюдения государственных нормативных требований по подготовке котельной СГТЭЭ к отопительному периоду.
3. Возложить ответственность за фактическое выполнение подготовки котельной СГТЭЭ к отопительному периоду на начальника Невинномысского участка Ставропольского межрайонного отделения Козлова С.А.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора по техническим вопросам Сорокина М.Ю.

Исполнительный директор

И.Б. Салпагаров

Приложение
к приказу ПАО «Ставропольэнергосбыт»
от 15 апреля 2025 г. № 150

**План подготовки котельной СГТЭЭ СМО ПАО «Ставропольэнергосбыт» к отопительному периоду
2025 - 2026г.**


№	Наименование мероприятий	Наименование объекта	Сроки проведения	Стоимость работ	Ответственный исполнитель	Выполнено %
1	Ремонт котлоагрегата № 1 (текущий ремонт)	ДКВР 10/13	март		Коломиец С.В.	
2	Ремонт котлоагрегата № 2 (капитальный ремонт)	ДКВР 20/110	апрель - август		Коломиец С.В.	
3	Ремонт котлоагрегата № 3 (капитальный ремонт)	КВГМ 30/110	апрель - август		Коломиец С.В.	
4	Провести режимно-наладочные испытания котла №1 ДКВР 10/13	ДКВР 10/13	сентябрь		Коломиец С.В.	
5	Проверка приборов учета и контроля	Все объекты	март - июнь		Коломиец С.В.	
6	Ревизия и ремонт насосов и запорной арматуры	Все объекты	январь-февр.		Коломиец С.В.	
7	Промывка и опрессовка систем отопления	Все объекты	апрель - июнь		Коломиец С.В.	
8	Проверка узла учета реализуемой тепловой энергии	Узел учета	август		Коломиец С.В.	
9	Ревизия и ремонт топливного хозяйства	ТХ	сентябрь		Коломиец С.В.	
10	Обеспечение соблюдения водно-химического режима (ремонт оборудования ХВО)	ХВО	июль		Коломиец С.В.	
11	Ремонт общекотельного оборудования	Все объекты	август		Коломиец С.В.	
12	Ремонт газоходов дымовой трубы № 1	Дымовая труба Н-30м	март		Коломиец С.В.	
13	Ремонт газоходов дымовой трубы № 2	Дымовая труба Н-50м	июнь		Коломиец С.В.	
14	Аттестация операторов ГТХ СГТЭЭ		ноябрь		Коломиец С.В.	
15	Экспертиза промышленной безопасности котлов № 2 и № 3	ДКВР 20/110 КВГМ 30/110	август		Коломиец С.В.	
16	По результатам анализа работы 2022-2024 приведение объема подпиточной воды к нормативу 0,025%		январь-декабрь		Коломиец С.В.	

Составил: Руководитель ГТХ СГТЭЭ Невинномысского участка СМО

Согласовано гл. инженер Невинномысского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

С.В. Коломиец

Я.В. Маринкин



Анализ работы котельной СГТЭЭ за период 2022 - 2024гг.

Год	Расход газа тыс.м3	Удельный расход газа м3/Гкал	Средняя кал. Газа/перевод ной коэф.	Расход электро энергии мВт	Удельный расход эл.энергии кВт/Гкал	Расход подпиточ ной воды м3	Удельный расход подпиточ ной воды м3/гКал	Расход соли т.	Кол-во регеиср аций	Выработ. Гкал	Отпуск Гкал	Собствен ные нужды,по тери Гкал	Средняя t нар. Воздуха год,зима/лето	Средняя t прямой год,зима/лето	Средняя t обратной год,зима/лето	КПД	Число аварий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
2022	10789,481	155,75	8321/1,19	1679,18	20,4803	33440	0,40785	13,543	50	81990	80233	1757	12,5(4,42/18,41)	72,8(75,49/70,08)	54,5(57,4/51,59)	91,72	0
2023	10359,331	155,61	8308/1,19	1658,68	20,9925	49052	0,62081	17,015	71	79013	77336	1677	13,11(5,58/20,63)	72,53(74,9/70,08)	55,48(58,99/51,98)	91,8	0
2024	10207,97	154,95	8300/1,19	1664,82	21,2583	49286	0,62934	16,945	64	78314	76678	1636	13,46(4,8/22,11)	72,39(74,7/70,1)	55,82(58,7/53,13)	92,2	0

Руководитель ГТХ СГТЭЭ



С.В. Коломиец